



Belastbaarheid:  
- 300 kg per m<sup>2</sup>.  
Verankering:  
- Steiger verankeren zoals in het bovengeziede ankerpatroon.  
Stabiliteit:  
- Steiger voorzien van langschoren elk 5e vak.  
Overige:  
- Elke vloer voorzien van 2 leuningen aan de buitenzijde.  
- In ruwbouwfase 3/4 planken voor de binnenstaander toepassen.  
- Steiger mag bekleed worden met maximaal 50% windreducerend gaas.  
- Het is niet toegestaan om de bouwlift direct aan de steiger te verankeren, de bouwlift dient zelf aan het bouwwerk te worden verankerd.

|                                                                                         |                                               |                     |                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| REV. Wijziging:<br>04-02-2014                                                           | Getekend                                      | Datum<br>20-01-2014 | Gecontroleerd                   | Datum           |
| <br>STRIEGEL BOUW<br>Project : Raetwijk te Zoetermeer.<br>Opdrachtgever :               | Status<br>definitief                          |                     | Omschrijving<br>Steigertekening |                 |
|                                                                                         | <br>Sinds 1967<br>Altijd de oplossing in huis | Schaal<br>1:100     | Formaat<br>A1                   | Getekend<br>Rbs |
| Troelstrastraat 34 3371 VK te Hardinxveld Tel: 06-40248891 Email: R.striegel@kpnmail.nl |                                               |                     |                                 |                 |